

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 29.04.2025

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel.:
E - mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Drietoma

Drietoma 29, 913 03 Drietoma
Jaroslav Mego, starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín
SK89 5600 0000 0006 4824 9001
0648249001 / 5600
00311529
2021091446
+421326499224
obec@drietoma.sk

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený na rokovanie
-vo veciach technických:
-vo veciach zmluvných :
Označenie registra podnikateľa:
Číslo zápisu:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

KOSTE plus s.r.o.

Kožušnícka 86/5, 911 05 Trenčín
Ing. Ivan Kostelný - konateľ

Ing. Ivan Kostelný
Ing. Ivan Kostelný
OR Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro, Vložka č. 32105/R
Slovenská sporiteľňa a.s.

SK32 0900 0000 0050 7776 7552
48324582
2120141540
+421 905 631 492

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.04.2026 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva o dielo“), ktorej predmetom je realizácia stavebných prác „Modernizácia základnej školy v obci Drietoma – Voľnočasové športovisko“ v rozsahu podľa Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „Voľnočasové športovisko v Drietome“, ktorú vyhotovil Pavel Růžovský, IČ: 76000672, Osůvky 106, 739 61 Třinec v novembri 2024, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu zákazky „Modernizácia základnej školy v obci Drietoma – Voľnočasové športovisko“ (ďalej len „projektová dokumentácia“), ktoré je archivované u objednávateľa pod sp. zn. VO/PZ/3/2025.

Počas realizácie diela vznikla potreba upraviť Zmluvu o dielo z dôvodu objektívnych okolností, ktoré nastali v priebehu výstavby a ktoré majú vplyv na technologickú realizovateľnosť niektorých častí stavebných prác. Ide najmä o nevhodné klimatické podmienky, pri ktorých nie je možné realizovať určité technologické postupy v súlade s

technickými normami, technologickými predpismi výrobcu použitých materiálov a zásadami riadneho vykonania diela.

Na základe vyjadrenia stavebného dozora a technického listu použitých materiálov a príslušných STN noriem bolo preukázané, že nevhodné klimatické podmienky spôsobia zníženie kvality diela, porušenie technologických postupov a vznik väd diela.

Z uvedených dôvodov sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, ktorým sa dopĺňa možnosť prerušenia realizácie stavebných prác z dôvodu nevhodných klimatických podmienok.

čl. I. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je doplnenie Zmluvy o dielo o ustanovenie upravujúce možnosť dočasného prerušenia realizácie stavebných prác alebo ich časti v prípade, ak nevhodné klimatické podmienky neumožňujú vykonanie týchto prác v súlade s:

- technologickými postupmi,
- technickými normami,
- technickými listami použitých materiálov,
- pokynmi výrobcu materiálov,
- odborným stanoviskom stavebného dozora,
- príslušnými STN normami.

Na základe uvedených skutočností sa dopĺňa č. III Termín plnenia nasledovne:

5. Zhotoviteľ je oprávnený dočasne prerušiť realizáciu stavebných prác, ak ich vykonávanie nie je možné alebo bezpečné z dôvodu nepriaznivých klimatických alebo poveternostných podmienok, ktoré znemožňujú dodržanie technologických postupov, kvality diela alebo ohrozujú bezpečnosť a zdravie pracovníkov.

6. Po dobu prerušenia stavebných prác z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok neplynie lehota výstavby a termín dokončenia diela sa primerane predlžuje o dobu trvania prerušenia, bez nároku objednávateľa na zmluvné sankcie.

7. Prerušenie stavebných prác z dôvodov uvedených v tomto článku sa nepovažuje za porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa.

8. Zhotoviteľ je povinný po pominutí nepriaznivých klimatických podmienok bez zbytočného odkladu obnoviť realizáciu stavebných prác.

čl. II Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

2. Tento dodatok č. 1 v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení Obec Drietoma zverejní v Centrálnom registri zmlúv.
3. Táto dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
4. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávatel' obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 prečítali pred jeho podpisom, že bol uzatvorený po vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.

V Trenčíne, dňa 9. 1. 2026

V obci Drietoma, dňa 9. 1. 2026

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

.....
meno, priezvisko, funkcia
oprávnenej osoby zhotoviteľa

.....
Jaroslav Mego
starosta obce